

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 «16» октября 2020 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на 2021 год

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ												
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 283,5 А)	1	01.02	01.02	1	01.02	01.02	
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	2	01.06	02.06	2	21.06	22.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Заря – Алтай
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 283,5 А)	1	02.02	02.02	1	02.02	02.02	
ВЛ 110 кВ Анжерская – Тажная с отпайкой на ПС Думный	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, замена виброгасителей	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	
ВЛ 110 кВ Антибесская – Мариник с отпайкой на ПС 3704 км	БВР	С отключением	Без условий	1	Вырубка боковых угрожающих деревьев	2	03.06	04.06	2	10.08	11.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 2АТ Назаровской ГРЭС. Выполнение ремонта возможно при реализации АРПТ на ПС 110 кВ Ачинск тяговая в соответствии с заданием Красноярского РДУ от 17.09.2020 Р27-61-И-3-19-3020»
ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	БВР	С отключением	Без условий	4	Монтаж ВОЛС (ОКГТ) в пролете опор 1-40	31	01.08	31.08	31	20.09	20.10	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1	09.02	09.02	1	09.02	09.02	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Разрезание шлейфов на опоре №23 в сторону опоры №22 для питания ПС Заречная со стороны ПС Новоленнинская	1	17.05	17.05	1	17.05	17.05	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Разрезание шлейфов на опоре №23 в сторону опоры №22 для питания ПС Заречная со стороны ПС Новоленнинская	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Новоленинская до опоры №23 для питания ПС Заречная	16	17.05	01.06	16	17.05	01.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Новоленинская до опоры №23 для питания ПС Заречная	16	18.05	02.06	16	18.05	02.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	2	Вывод и ремонт участка от ПС Беловская до опоры №23 для демонтажа и монтажа нового участка ВЛ 110 кВ от опоры №5 до опоры №22	16	17.05	01.06	16	17.05	01.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	2	Вывод и ремонт участка от ПС Беловская до опоры №23 для демонтажа и монтажа нового участка ВЛ 110 кВ от опоры №5 до опоры №22	16	18.05	02.06	16	18.05	02.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	1.Соединение шлейфов на опоре № 23 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ 2.Разрезание шлейфов на опоре № 23 в сторону опоры № 24 для питания ПС Заречная со стороны ПС Беловская 3. Разрезание шлейфов на опоре №103 в сторону опоры №102 для питания ПС Моховская со стороны ПС Новоленинская	1	01.06	01.06	1	01.06	01.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	1.Соединение шлейфов на опоре № 23 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ 2. Разрезание шлейфов на опоре № 23 в сторону опоры № 24 для питания ПС Заречная со стороны ПС Беловская 3. Разрезание шлейфов на опоре №103 в сторону опоры №102 для питания ПС Моховская со стороны ПС Новоленинская	1	02.06	02.06	1	02.06	02.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Беловская до опоры №23 для питания ПС Заречная	49	01.06	19.07	49	01.06	19.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Беловская до опоры №23 для питания ПС Заречная	49	02.06	20.07	49	02.06	20.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Новоленинская до опоры №103 для питания ПС Моховская	49	01.06	19.07	49	01.06	19.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Новоленинская до опоры №103 для питания ПС Моховская	49	02.06	20.07	49	02.06	20.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Вывод и ремонт участка от опоры №23 до опоры №103 для демонтажа и монтажа нового участка ВЛ 110 кВ от опоры №24 до опоры №73	49	01.06	19.07	49	01.06	19.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Вывод и ремонт участка от опоры №23 до опоры №103 для демонтажа и монтажа нового участка ВЛ 110 кВ от опоры №24 до опоры №73	49	02.06	20.07	49	02.06	20.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	1. Соединение шлейфов на опоре № 23, №103 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ. 2. Разрезание шлейфов на опоре № 103 в сторону опоры № 104 для питания ПС Моховская со стороны ПС Беловская	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	1. Соединение шлейфов на опоре № 23, №103 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ. 2. Разрезание шлейфов на опоре № 103 в сторону опоры № 104 для питания ПС Моховская со стороны ПС Беловская	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Беловская до опоры №103 для питания ПС Моховская	22	19.07	09.08	22	19.07	09.08	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Беловская до опоры №103 для питания ПС Моховская	22	20.07	10.08	22	20.07	10.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Вывод и ремонт участка от ПС Новоленнинская до опоры №103 для демонтажа и монтажа нового участка ВЛ 110 кВ от опоры №142 до опоры №154	22	19.07	09.08	22	19.07	09.08	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Вывод и ремонт участка от ПС Новоленнинская до опоры №103 для демонтажа и монтажа нового участка ВЛ 110 кВ от опоры №142 до опоры №154	22	20.07	10.08	22	20.07	10.08	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Соединение шлейфов на опоре №103 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ	1	09.08	09.08	1	09.08	09.08	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Соединение шлейфов на опоре №103 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ	1	10.08	10.08	1	10.08	10.08	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная (необходимая нагрузка для ТВК -247,5 А)	1	01.07	01.07	1	01.07	01.07	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена линейной арматуры на оп.№№ 7, 9, 20, 22, 23	3	12.07	14.07	3	06.04	08.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленнинская с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленнинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -247,5 А)	1	02.07	02.07	1	02.07	02.07	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленнинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена линейной арматуры на оп.№№ 3, 9, 22, 23, 24, 80, 83, 109, 113, 117	5	05.07	09.07	5	09.04	11.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ Буреничево-Разъезд-79	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Буреничево-Разъезд-79 (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	02.09	02.09	1	02.09	02.09	
ВЛ 110 кВ Заискитимская-Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Заискитимская-Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая (необходимая нагрузка для ТВК - 180 А)	1	04.02	04.02	1	04.02	04.02	
ВЛ 110 кВ Заискитимская-Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Заискитимская-Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая (необходимая нагрузка для ТВК - 180 А)	1	05.02	05.02	1	05.02	05.02	
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Западно-Сибирская ТЭЦ I цепь	БВР	С отключением	Без условий	2	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	3	11.05	13.05	3	08.06	10.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ III цепь
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Западно-Сибирская ТЭЦ I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК - Западно-Сибирская ТЭЦ I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1	07.06	07.06	1	23.02	23.02	Перенос сроков ТВК для обеспечения токовой загрузки
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Западно-Сибирская ТЭЦ II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК - Западно-Сибирская ТЭЦ II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1	08.06	08.06	1	24.02	24.02	Перенос сроков ТВК для обеспечения токовой загрузки
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Западно-Сибирская ТЭЦ III цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК - Западно-Сибирская ТЭЦ III цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 181,5 А)	1	09.06	09.06	1	25.02	25.02	Перенос сроков ТВК для обеспечения токовой загрузки
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Западно-Сибирская ТЭЦ III цепь	БВР	С отключением	Без условий	2	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	5	14.05	18.05	5	12.05	16.05	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами КБПМЭС

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Западно-Сибирская ТЭЦ IV цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК - Западно-Сибирская ТЭЦ IV цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 181,5 А)	1	10.06	10.06	1	26.02	26.02	Перенос сроков ТВК для обеспечения токовой загрузки
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Расчистка трассы от ДКР	6	19.05	24.05	6	09.03	14.03	Перенос сроков ремонта по балансу мощности энергорайона ЗСМК
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК- Кузнецкая I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	15.06	15.06	1	02.03	02.03	Перенос сроков ремонта для обеспечения требуемой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК- Кузнецкая II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	16.06	16.06	1	10.03	10.03	Перенос сроков ремонта для обеспечения требуемой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Расчистка трассы от ДКР	4	25.05	28.05	4	01.03	04.03	Перенос сроков ремонта по балансу мощности энергорайона ЗСМК
ВЛ 110 кВ Иверка – Мариникс с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	Вырубка боковых угрожающих деревьев	2	01.06	02.06	2	22.05	23.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Антибесская – Мариникс с отпайкой на ПС 3704 км. Выполнение ремонта возможно при реализации АРПТ на ПС 110 кВ Ачинск тяговая в соответствии с заданием Красноярского РДУ от 17.09.2020 P27-61-П-3-19-3020»
ВЛ 110 кВ Иверка – Мариникс с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	Вырубка боковых угрожающих деревьев	3	05.07	07.07	3	24.05	26.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 500 кВ Ново-Анжерская АТ-3. Выполнение ремонта возможно при реализации АРПТ на ПС 110 кВ Ачинск тяговая в соответствии с заданием Красноярского РДУ от 17.09.2020 P27-61-П-3-19-3020»
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая-Красный брод	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая-Красный брод (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1	02.08	02.08	1	02.08	02.08	
ВЛ 110 кВ Кемеровская -Буреничево	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская - Буреничево (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	13.09	13.09	1	13.09	13.09	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Кемеровская ГРЭС	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская - Кемеровская ГРЭС (необходимая нагрузка для ТВК - 180 А)	1	11.01	11.01	1	11.01	11.01	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Керамзитовая	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская - Керамзитовая (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1	03.09	03.09	1	03.09	03.09	
ВЛ 110 кВ Кемеровская -Ново-Кемеровская ТЭЦ I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская -Ново-Кемеровская ТЭЦ I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -181,5 А)	1	17.05	17.05	1	17.05	17.05	
ВЛ 110 кВ Кемеровская -Ново-Кемеровская ТЭЦ II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская -Ново-Кемеровская ТЭЦ II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	
ВЛ 110 кВ Кемеровская -Топки Тяговая	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская -Топки Тяговая (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	10.09	10.09	1	10.09	10.09	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС -Рудничная I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС -Рудничная I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	12.01	12.01	1	12.01	12.01	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС -Рудничная II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС - Рудничная II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	13.01	13.01	1	13.01	13.01	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ - Шахтер	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ - Шахтер (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1	12.04	12.04	1	12.04	12.04	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ – Шахтер	ТР	С отключением	Без условий	4	Замена грозозащитного троса	5	05.04	09.04	5	05.04	09.04	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ – Шахтер	ТР	С отключением	Без условий	4	Замена провода	23	09.03	31.03	23	15.03	06.04	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на ВЛ 110 кВ Кемеровская – Кемеровская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Керамзитовая - Ново-Кемеровская ТЭЦ	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Керамзитовая - Ново-Кемеровская ТЭЦ (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1	04.05	04.05	1	04.05	04.05	
ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	01.10	01.10	1	01.10	01.10	
ВЛ 110 кВ Краснополянская-Новоленнинская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Новоленнинская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	
ВЛ 110 кВ Краснополянская-Новоленнинская II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Новоленнинская II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -153 А)	1	08.07	08.07	1	08.07	08.07	
ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	БВР	С отключением	Без условий	2	Вырубка отдельностоящих деревьев	2	19.04	20.04	2	19.04	20.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	БВР	С отключением	Без условий	2	Вырубка отдельностоящих деревьев	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	
ВЛ 110 кВ Кузель – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	БВР	Без отключения	Без условий	1	Вырубка боковых угрожающих деревьев	2	06.09	07.09	2	06.09	07.09	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Замена изоляторов в натяжной гирлянде	3	06.04	08.04	3	06.04	08.04	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1	17.06	17.06	1	17.06	17.06	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ- Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-ПС Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1	18.06	18.06	1	18.06	18.06	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-КФЗ-2 I цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Расчистка трассы от ДКР	5	06.09	10.09	5	13.09	17.09	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на ПС 220 кВ Еланская АТ-1
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФЗ-2 I цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФЗ-2 I цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1 (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1	21.06	21.06	1	21.06	21.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФЗ-2 II цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФЗ-2 II цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1 (необходимая нагрузка для ТВК - 283,5 А)	1	22.06	22.06	1	22.06	22.06	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2-Кузнецкая I цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	6	01.07	06.07	6	20.02	28.02	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ КФЗ -2 - Кузнецкая I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФЗ -2 - Кузнецкая I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1	23.06	23.06	1	23.06	23.06	
ВЛ 110 кВ КФЗ -2 - Кузнецкая II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФЗ -2 - Кузнецкая II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1	24.06	24.06	1	24.06	24.06	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2-Кузнецкая II цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Расчистка трассы от ДКР	9	07.07	15.07	9	11.02	19.02	Перенос сроков ремонта по балансу мощности энергорайона ЗСМК
ВЛ 110 кВ КФЗ-2-НКАЗ I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФЗ-2-НКАЗ I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 283,5 А)	1	25.06	25.06	1	25.06	25.06	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2-НКАЗ II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФЗ-2-НКАЗ II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 283,5 А)	1	28.06	28.06	1	28.06	28.06	
ВЛ 110 кВ Маринск – Каштан тяговая с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Маринск – Каштан тяговая с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	2	20.09	21.09	2	20.09	21.09	
ВЛ 110 кВ Маринск – Каштан тяговая с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	Вырубка боковых угрожающих деревьев	2	06.09	07.09	2	17.05	18.05	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ПС 500 кВ Ново-Анжерская АТ-4. Выполнение ремонта возможно при реализации АРПТ на ПС 110 кВ Ачинск тяговая в соответствии с заданием Красноярского РДУ от 17.09.2020 P27-61-II-3-19-3020»
ВЛ 110 кВ Маринск - Тяжинская с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Маринск - Тяжинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	
ВЛ 110 кВ Маринск – Тяжинская с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	Вырубка боковых угрожающих деревьев	2	09.09	10.09	2	27.09	28.09	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на 2СП-500 кВ Назаровская ГРЭС. Выполнение ремонта возможно при реализации АОПО на ПС 110 кВ Иверка в соответствии с заданиями Кемеровского РДУ от 11.09.2020 № P2-61-II-1-19-2360, 2361, 2362, 2363, АОПО на ПС 110 кВ Маринск в соответствии с заданиями Кемеровского РДУ от 11.09.2020 № P2-61-II-1-19-2356, 2357, 2358, 2359 и АРПТ на ПС 110 кВ Ачинск тяговая в соответствии с заданием Красноярского РДУ от 17.09.2020 P27-61-II-3-19-3020»
ВЛ 110 кВ Мозжухинская – Звездная	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	2	06.09	07.09	2	05.07	06.07	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на подстанции
ВЛ 110 кВ Мысковская-Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Валка ОСД	4	27.07	30.07	4	17.05	20.05	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-3-250
ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -247,5 А)	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена линейной арматуры на оп.№№53, 83, 109, 117	3	02.08	04.08	3	30.08	01.09	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая (необходимая нагрузка для ТВК -247,5 А)	1	14.09	14.09	1	14.09	14.09	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов на оп.№№23,39,74,76	2	16.08	17.08	2	16.08	17.08	При условии уведомления об ограничении потребления с шин ПС 110 кВ Толевая в полном объеме
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ - Очистная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ - Очистная (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	05.05	05.05	1	05.05	05.05	
ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный-Центральная ТЭЦ	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный-Центральная ТЭЦ (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1	04.10	04.10	1	04.10	04.10	
ВЛ 110 кВ Очистная -Кемеровская ТЭЦ	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Очистная - Кемеровская ТЭЦ (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1	06.05	06.05	1	06.05	06.05	
ВЛ 110 кВ Разъезд-31 – Юрга	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	12	06.09	17.09	12	06.09	17.09	
ВЛ 110 кВ Разъезд-54 – Юрга	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	12	01.02	12.02	12	01.02	12.02	
ВЛ 110 кВ Разъезд-79 – Разъезд-31	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	12	18.01	29.01	12	18.01	29.01	
ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь	БВР	С отключением	Без условий	1	Обработка опор антикоррозийными составами	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская II цепь	БВР	С отключением	Без условий	1	Обработка опор антикоррозийными составами	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
ВЛ 110 кВ Рудничная – Спутник	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Рудничная -Спутник (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1	15.09	15.09	1	15.09	15.09	
ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Афонинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Афонинская (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1	04.08	04.08	1	04.08	04.08	
ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Черкасов Камень	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Черкасов Камень (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1	05.08	05.08	1	05.08	05.08	
ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалевская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалевская (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1	17.09	17.09	1	17.09	17.09	
ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54	БВР	С отключением	Без условий	4	Монтаж ВОЛС (ОКГТ) в пролете опор 1-266	30	01.06	30.06	30	01.06	30.06	
ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54	БВР	С отключением	Без условий	4	Монтаж ВОЛС (ОКГТ) в пролете опор 1-266	31	01.07	31.07	31	01.07	31.07	
ВЛ 110 кВ Тяжинская - Каштан тяговая	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Тяжинская - Каштан тяговая (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1	29.06	29.06	1	29.06	29.06	
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Расчистка трассы от ДКР	5	16.08	20.08	5	23.02	27.02	Перенос сроков ремонта по балансу мощности Центральной ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб (необходимая нагрузка для ТВК - 202,2 А)	1	03.02	03.02	1	03.02	03.02	
ВЛ 110 кВ Шахтер -Рудничная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Шахтер -Рудничная (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Южно - Кузбасская ГРЭС-КМК-1 с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	12	02.08	13.08	12	02.08	13.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-КМК-1 с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-КМК-1 с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	2	11.10	12.10	2	11.10	12.10	
ВЛ 110 кВ Южно- Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно- Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	2	05.10	06.10	2	05.10	06.10	
ВЛ 110 кВ Южно - Кузбасская ГРЭС- Новокузнецк Сортировочный	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде	5	12.04	16.04	5	29.03	02.04	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на ПС 500 кВ Новокузнецкая АТ-2-800
ВЛ 110 кВ Южно - Кузбасская ГРЭС- Новокузнецк Сортировочный	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Расчистка трассы от ДКР	15	01.06	15.06	7	27.03	02.04	Перенос сроков ремонта по балансу мощности Центральной ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Южно - Кузбасская ГРЭС- Новокузнецк Сортировочный	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Расчистка трассы от ДКР	15	01.06	15.06	7	25.10	31.10	Перенос сроков ремонта по балансу мощности Центральной ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой ПС Шахтовая	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой ПС Шахтовая (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	2	06.10	07.10	2	06.10	07.10	
ВЛ 110 кВ Южно - Кузбасская ГРЭС- Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде	4	19.07	22.07	4	19.07	22.07	
ВЛ 110 кВ Южно - Кузбасская ГРЭС- Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Расчистка трассы от ДКР	4	19.07	22.07	4	19.07	22.07	
ВЛ 110 кВ Южно - Кузбасская ГРЭС- Северный Маганак II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайкой ПС Шахтовая (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	2	13.10	14.10	2	13.10	14.10	
ВЛ 110 кВ Южно - Кузбасская ГРЭС- Северный Маганак II цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Валка ОСД	4	23.07	26.07	4	23.07	26.07	
ВЛ 110 кВ Южно - Кузбасская ГРЭС- Северный Маганак II цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Расчистка трассы от ДКР	9	23.08	31.08	9	23.08	31.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	2	09.08	10.08	2	09.08	10.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	2	11.08	12.08	2	11.08	12.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Расчистка трассы от ДКР	15	16.06	30.06	15	16.06	30.06	
ПС 110 кВ Абагурская												
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	для ТО-К: АПВ В-110 ЮК-ТУ-1, Пр 110	2	01.06	02.06	2	01.06	02.06	
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-К: АПВ В-110 ЮК-ТУ-2, Пр 110	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06	
МШВ-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт МШВ-110	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ МШВ-110	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	
ПС 110 кВ Анжерская												
В-110 Таежная	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Профилактическое восстановление привода В-110. Опробование АПВ В-110 Таежная	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	Скорректировано условие производства работ
В-110 Челы	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Профилактическое восстановление привода В-110. Опробование АПВ В-110 Челы	3	26.07	28.07	3	26.07	28.07	Скорректировано условие производства работ
1 СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 1 СШ-110 кВ, ТР ТН-110 1СШ, испытание ТН-110 1СШ	2	02.08	03.08	2	02.08	03.08	
2 СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 2 СШ-110 кВ, ТР ТН-110 2СШ, испытание ТН-110 2СШ	2	09.08	10.08	2	09.08	10.08	
ПС 110 кВ Афонинская												
В-110 Маганак	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-В: АПВ В-110 Маганак, Пр 110, ТТ	2	11.03	12.03	2	11.03	12.03	
МСВ-ОВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ МСВ-ОВ-110	2	15.03	16.03	2	15.03	16.03	
В-110 Черкасов Камень	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-В: АПВ В-110 Черкасов Камень, Пр 110, ТТ	2	22.03	23.03	2	22.03	23.03	
В-110 Ускат	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-В: АПВ В-110 Ускат, Пр 110, ТТ, КСЗ(ЭПЗ1636)	5	05.04	09.04	5	05.04	09.04	
В-110 Ускат	КР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Капитальный ремонт В-110 Ускат	2	06.04	07.04	2	06.04	07.04	
В-110 Краснобродская	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-В: АПВ В ввода -110 Краснобродская, Пр 110, ТТ	3	12.04	14.04	3	12.04	14.04	
ТН-110-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110-1	2	11.05	12.05	2	11.05	12.05	
ОСШ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110-ОСШ	2	17.05	18.05	2	17.05	18.05	
ТН-110-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110-2	2	19.05	20.05	2	19.05	20.05	
ПС 110 кВ Беловская												
ВЛ 110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС I цепь	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР оборудования ВЧЗ	1	04.08	04.08	1	05.04	05.04	перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	БВР	С отключением	Без условий	1	Для безопасного выполнения работ на оборудовании ВЧЗ	1	04.08	04.08	1	05.04	05.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР оборудования ВЧЗ	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	
В ввода 110 Красный Брод-1	БВР	С отключением	Без условий	1	Для безопасного выполнения работ на оборудовании ВЧЗ	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	
1 СШ 110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР 1ШР-110 Т-1, 1ШР-110 Т-2-80	2	11.05	12.05	2	11.05	12.05	
2 СШ 110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР 2ШР-110 Т-1, 2ШР-110 Т-2-80	2	13.05	14.05	2	13.05	14.05	
В ввода-110 Красный Брод-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, привод 110, КСЗ ВЛ-110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	31.05	04.06	5	31.05	04.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В ввода-110 Красный Брод-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, привод 110, КСЗ ВЛ-110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, привод 110, КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	15.06	15.06	1	15.06	15.06	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, привод 110, КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	16.06	16.06	1	16.06	16.06	
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110-1	1	17.06	17.06	1	17.06	17.06	
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО: вторичная коммутация	1	17.06	17.06	1	17.06	17.06	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110-2	1	18.06	18.06	1	18.06	18.06	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО: вторичная коммутация	1	18.06	18.06	1	18.06	18.06	
В ввода-110 Новоленинская-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ; привод 110; КСЗ оси и КСЗ рез ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	21.06	25.06	5	21.06	25.06	
В ввода-110 Новоленинская-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ; привод 110; КСЗ оси и КСЗ рез ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	28.06	02.07	5	28.06	02.07	
ОВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО: АПВ, привод 110 ОВ-110	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО: АПВ, привод 110 МШВ-110	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	
ВЛ 110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС II цепь	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР оборудования ВЧЗ	1	03.08	03.08	1	02.09	02.09	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	БВР	С отключением	Без условий	1	Для безопасного выполнения работ на оборудовании ВЧЗ	1	03.08	03.08	1	02.09	02.09	
ПС 110 кВ Береговая												
ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая-II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР-110 ЗСМК-Кузнецкая-2	1	25.05	25.05	1	01.03	01.03	Перенос сроков ремонта по балансу мощности энергорайона ЗСМК
2с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР-110 ЗСМК-Кузнецкая-2	1	25.05	25.05	1	01.03	01.03	
ВЛ 110 кВ ЗСМК- Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР-110 ЗСМК-Кузнецкая-1	1	19.05	19.05	1	09.03	09.03	Перенос сроков ремонта по балансу мощности энергорайона ЗСМК
1с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР-110 ЗСМК-Кузнецкая-1	1	19.05	19.05	1	09.03	09.03	
1с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-В ТН-110-1	2	22.03	23.03	2	22.03	23.03	
2с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-В ТН-110-2	2	29.03	30.03	2	29.03	30.03	
ПС 110 кВ Большеямная												
ВЛ 110 кВ Воинская-Большеямная	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР-110 ЛЭП-110 ввода 110 Воинская	5	24.05	28.05	5	24.05	28.05	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-2с-110 МСВ-110, ШР-110 Т-2-16, испытание ТН-110 1с, Т-2-16	5	24.05	28.05	5	24.05	28.05	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МСВ-110	5	24.05	28.05	5	24.05	28.05	
ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР-110 ЛЭП-110 ввода 110 Звездная, испытание КС-110 Звездная	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-1с-110 МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, испытание ТН-110 1с, Т-1-16	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактическое восстановление Делительной защиты. Опробование АПВ МСВ-110	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МСВ-110	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
ПС 110 кВ Воинская												
ВЛ 110 кВ Юргинская-Воинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юргинская, ТН ввода-110 Юргинская, испытание ТН ввода-110 Юргинская, КС-110 Юргинская	5	17.05	21.05	5	17.05	21.05	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание, испытание ТТ-110 МЛРП-110, СР-3	5	17.05	21.05	5	17.05	21.05	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание СР-1, ШР-110 Т-1-10, ШР ввода-110 Юргинская	5	17.05	21.05	5	17.05	21.05	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ТТ-110 МСВ-110, МСВ-110, испытание ТТ-110 МСВ-110	5	17.05	21.05	5	17.05	21.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ ввода 110 Юргинская	ВПр	С отключением	Без условий	2	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ МВ ввода 110 Юргинская	5	17.05	21.05	5	17.05	21.05	
МВ ввода 110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МВ ввода 110 Юргинская, ТТ ввода-110 Юргинская	5	17.05	21.05	5	17.05	21.05	
ВЛ 110 кВ Воинская-Большая	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Большая, ТН ввода-110 Большая, испытание ТН ввода-110 Большая	5	24.05	28.05	5	24.05	28.05	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ТТ-110 МЛРП-110, СР-4	5	24.05	28.05	5	24.05	28.05	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание СР-2, ШР-110 Т-2-10, ШР ввода-110 Большая	5	24.05	28.05	5	24.05	28.05	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ТТ-110 МСВ-110, МСВ-110, испытание ТТ-110 МСВ-110	5	24.05	28.05	5	24.05	28.05	
МВ ввода 110 Большая	ВПр	С отключением	Без условий	2	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Воинская – Большая (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ МВ ввода 110 Большая	5	24.05	28.05	5	24.05	28.05	
МВ ввода 110 Большая	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МВ ввода 110 Большая, ТТ ввода-110 Большая, испытание ТТ ввода-110 Большая	5	24.05	28.05	5	24.05	28.05	
ПС 110 кВ Высокая												
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	С отключением	Без условий	3	Капитальный ремонт Т-1-16	5	05.04	09.04	4	17.05	20.05	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на ПС 220 кВ ЗСМК
МВ-110 КЗФ-Кузнецкая-2	ВПр	С отключением	Без условий	3	Капитальный ремонт Т-2-16	5	12.04	16.04	5	24.05	28.05	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на ПС 220 кВ ЗСМК
ПС 110 кВ Звездная												
1с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Текущий ремонт ТН-110-1с	2	02.08	03.08	2	02.08	03.08	
В-110 ввод Мозжухинская	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Звездная – Большая (ДЗ, ТЗНП, МФО, привода В-110 ввод Мозжухинская) Опробование АПВ В-110 ввод Мозжухинская	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Текущий ремонт ТН-110-2с	2	09.08	10.08	2	09.08	10.08	
2с-110 кВ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Профилактический контроль вторичной коммутации ТН-110 2с	2	09.08	10.08	2	09.08	10.08	
В-110 ввод Большая	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Звездная – Большая (ДЗ, ТЗНП, МФО) Опробование АПВ В-110 ввод Большая	5	09.08	13.08	5	09.08	13.08	
ПС 110 кВ Комплексная												
ВЛ 110 кВ Технопарк-Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР-110 Технопарк-Юрга-500	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МСР 1с-110, ТН-110-1с, ШР-110 Т-1-16, испытание ТН-110-1с, испытание ТТ-110 Т-1-16	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
ВЛ 110 к В Юргинская-Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР-110 Юрга-2-Тяговая, испытание КС-110 Юрга-2-Тяговая	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МСР 2с-110, ТН-110-2с, ШР-110 Т-2-16, испытание ТН-110-2с, испытание ТТ-110 Т-2-16	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
ПС 110 кВ Космическая												
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание ТН-110-1с, испытание ТТ-110 Т-1-25	2	01.07	02.07	2	01.07	02.07	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание ТН-110-2с, испытание ТТ-110 Т-2-25	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	
ПС 110 кВ Красный Брод												
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 Беловская-1	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04	
В-110 Беловская-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ В-110 Беловская-1, ТО-К ПР 110	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 Беловская-2, КР В-110 Беловская-2	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	
В-110 Беловская-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ В-110 Беловская-2, ТО-К ПР 110	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	
В-110 Беловская-2	КР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Капитальный ремонт В-110 Беловская-2	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 Карагайлинская-Новая, КР В-110 Карагайлинская-Новая	2	25.05	26.05	2	25.05	26.05	
В-110 Карагайлинская-Новая	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ В-110 Карагайлинская-Новая	2	25.05	26.05	2	25.05	26.05	
В-110 Карагайлинская-Новая	КР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Капитальный ремонт В-110 Карагайлинская-Новая	2	25.05	26.05	2	25.05	26.05	
МШВ-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт МШВ-110	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-К: АПВ МШВ-110, КСЗ МШВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФО), Комплект защит МШВ-110 (МТЗ,ТЗНП)	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 Афонинская, КР В-110 Афонинская	2	25.08	26.08	2	27.09	28.09	
В-110 Афонинская	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ В-110 Афонинская	2	25.08	26.08	2	27.09	28.09	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Беловская –

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Афонинская	КР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Капитальный ремонт В-110 Афонинская	2	25.08	26.08	2	27.09	28.09	Новоленнинская II цепь с отпайками
ПС 110 кВ Кузнецкая												
1с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Для ТО-К ТН-110-1	2	13.09	14.09	2	11.03	12.03	Перенос сроков ремонта по балансу мощности энергорайона ЗСМК
1с-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ШР-110-1с МСВ-ОВ	1	13.09	13.09	1	11.03	11.03	
1с-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ШР-110 Т-1-40	1	14.09	14.09	1	12.03	12.03	
МСВ-ОВ-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ШР-110-1с МСВ-ОВ-110	2	13.09	14.09	2	11.03	12.03	Перенос сроков ремонта по балансу мощности энергорайона ЗСМК
2с-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ШР-110-2с МСВ-ОВ	1	20.09	20.09	1	03.03	03.03	
МСВ-ОВ-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ШР-110-2с МСВ-ОВ-110	1	20.09	20.09	1	03.03	03.03	
2с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Для ТО-К ТН-110-2	2	20.09	21.09	2	03.03	04.03	
МВ-110-КФЗ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110-КФЗ-1, ТО-К ПР 110	2	01.07	02.07	2	01.07	02.07	
МВ-110-КФЗ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110-КФЗ-2, ТО-К ПР 110	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	
ЭВ-110-ЗСМК-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: КСЗ и АПВ ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая I цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	
ЭВ-110-ЗСМК-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-ТК: КСЗ и АПВ ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая II цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
МСВ-ОВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ МСВ-ОВ-110	2	30.08	31.08	2	30.08	31.08	
ПС 110 кВ КФЗ-2												
В-110 Кузнецкая-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ В-110 Кузнецкая-1	2	13.04	14.04	2	13.04	14.04	
В-110 Кузнецкая-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-К: АПВ В-110 Кузнецкая-2	2	22.04	23.04	2	22.04	23.04	
МВ-110 НКАЗ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-В: АПВ МВ-110 НКАЗ-1, КСЗ осн. ВЛ 110 кВ КФЗ-2-НКАЗ I цепь, КСЗ рез. ВЛ 110 кВ КФЗ-2-НКАЗ I цепь	4	01.06	04.06	4	01.06	04.06	
МВ-110 НКАЗ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-В: АПВ МВ-110 НКАЗ-2, КСЗ осн. ВЛ 110 кВ КФЗ-2-НКАЗ II цепь, КСЗ рез. ВЛ 110 кВ КФЗ-2-НКАЗ II цепь	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	2	03.08	04.08	2	03.08	04.08	
ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2	2	10.08	11.08	2	10.08	11.08	
ОВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ ОВ-110	2	23.08	24.08	2	23.08	24.08	
ПС 110 кВ Можжухинская												
МСРП-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-2-10	3	17.05	19.05	3	17.05	19.05	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Воинская - Большеямная
ВЛ 110 кВ Можжухинская-Звездная	БВР	С отключением	Без условий	2	Для безопасного выполнения работ при ТР Т-1-10	3	24.05	26.05	3	05.07	07.07	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание ТН-110-1с	3	24.05	26.05	3	05.07	07.07	
1с-110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактический контроль вторичной коммутации ТН-110 1с	3	24.05	26.05	3	05.07	07.07	
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактический контроль привода В-110 Опробование АПВ МСВ-110	3	24.05	26.05	3	05.07	07.07	
МСРП-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-1-10	5	24.05	28.05	5	05.07	09.07	
ВЛ 110 кВ Можжухинская-Звездная	БВР	С отключением	Без условий	2	Для безопасного выполнения работ при покраске металлоконструкций ОРУ-110 кВ	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
2с-110 кВ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Профилактический контроль (вторичная коммутация ТН-110 2с)	2	09.09	10.09	2	09.09	10.09	
ПС 110 кВ Мысковская												
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 Междуреченская-1, ТР ШР-110 Междуреченская-1	5	05.04	09.04	5	05.04	09.04	
В-110 Междуреченская-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-К: АПВ В-110 Междуреченская-1, КСЗ ВЛ 110 кВ Мысковская-Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5	05.04	09.04	5	05.04	09.04	
В-110 Междуреченская-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Текущий ремонт ШР-110 Междуреченская-1	2	05.04	06.04	2	05.04	06.04	
1СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ШР-110 1СШ Междуреченская-1 , ШР-110 1СШ Куренинская-1, ШР-110 1СШ Куренинская-2	4	05.04	08.04	4	05.04	08.04	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ МШВ-110	5	19.04	23.04	5	19.04	23.04	
МШВ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Текущий ремонт МШВ-110	3	19.04	21.04	3	19.04	21.04	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 Междуреченская-2, ТР ШР-110 Междуреченская-2	4	11.05	14.05	4	11.05	14.05	
В-110 Междуреченская-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-К: АПВ В-110 Междуреченская-2, КСЗ ВЛ 110 кВ Мысковская-Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская (ДЗ,ТЗНП,МФО)	4	11.05	14.05	4	11.05	14.05	
В-110 Междуреченская-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Текущий ремонт ШР-110 Междуреченская-2	3	11.05	13.05	3	11.05	13.05	
2СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ШР-110 Междуреченская-2	3	11.05	13.05	3	11.05	13.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС- Мысковская I цепь	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Текущий ремонт ЛР-110 ТУ ГРЭС-1	2	14.07	15.07	2	07.06	08.06	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-3-250
В-110 ТУ ГРЭС -1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Текущий ремонт ЛР-110 ТУ ГРЭС-1	2	14.07	15.07	2	07.06	08.06	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 ТУ ГРЭС-1	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
В-110 ТУ ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-К: АПВ В-110 ТУ ГРЭС-1, КСЗ ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
ТН-110-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-В: ТН-110-1	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ТН-110-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Текущий ремонт ТН-110-1	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	
ТН-110-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-В: ТН-110-2	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	
ТН-110-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Текущий ремонт ТН-110-2	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туликовом режиме на время ТО В -110 ТУГРЭС-2	5	16.08	20.08	5	16.08	20.08	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-К: АПВ В-110 ТУГРЭС-2, КСЗ ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	16.08	20.08	5	16.08	20.08	
ПС 110 кВ Новоленнская												
МВ-110 КРП-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Краснополянская - Новоленнская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	11.05	11.05	1	11.05	11.05	
МВ-110 КРП-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, МВ-110 КРП-2, КСЗ ВЛ-110 кВ Краснополянская - Новоленнская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	12.05	12.05	1	12.05	12.05	
МВ-110 БГРЭС	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленнская с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	13.05	13.05	1	13.05	13.05	
МВ-110 Набережная	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Набережная - Новоленнская с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	14.05	14.05	1	14.05	14.05	
МВ-110 Бел-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленнская II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	17.05	21.05	5	17.05	21.05	
МВ-110 Бел-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленнская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	24.05	24.05	1	24.05	24.05	
ОМВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО: АПВ, КСЗ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	4	25.05	28.05	4	25.05	28.05	
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО: АПВ МШВ-110	1	31.05	31.05	1	31.05	31.05	
1сш-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР 1ШР-110 Т-1-80, 1ШР-110 Т-2-80	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	
2сш-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР 2ШР-110 Т-1-80, 2ШР-110 Т-2-80	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	
осш-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ОР Т-1-80, ОР Т-2-80	2	21.06	22.06	2	21.06	22.06	
ТН-110 1сш	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110 1сш	1	23.06	23.06	1	23.06	23.06	
ТН-110 2сш	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110 2сш	1	24.06	24.06	1	24.06	24.06	
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленнская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР оборудования ВЧЗ	1	08.07	08.07	1	08.07	08.07	
МВ-110 Бел-2	БВР	С отключением	Без условий	1	Для безопасного выполнения работ на оборудовании ВЧЗ	1	08.07	08.07	1	08.07	08.07	
ВЛ 110 Набережная-Новоленнская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР оборудования ВЧЗ	1	02.08	02.08	1	30.08	30.08	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленнская I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленнская II цепь с отпайками
МВ-110 Набережная	БВР	С отключением	Без условий	1	Для безопасного выполнения работ на оборудовании ВЧЗ	1	02.08	02.08	1	30.08	30.08	
ПС 110 кВ Орджоникидзевская												
1с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Текущий ремонт ТН-110-1	2	27.06	28.06	2	27.06	28.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
2с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Текущий ремонт ТН-110-2	2	29.06	30.06	2	29.06	30.06	
ПС 110 кВ Осинниковская												
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	для ТО-О: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-1	2	05.04	06.04	2	05.04	06.04	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-1	2	05.04	06.04	2	05.04	06.04	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: МШВ-110	2	20.05	21.05	2	20.05	21.05	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС -Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	КР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время КР ЛР-110 ЮК-ГРЭС-2, ТО-О: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-2	2	12.04	13.04	2	15.06	16.06	Перенос сроков ремонта по условию совмещения работ на ЛЭП
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	для ТО-О: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-2	2	12.04	13.04	2	15.06	16.06	
В-110 ЮК-ТУ-2	КР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Капитальный ремонт ЛР-110 ЮК-ГРЭС-2	2	12.04	13.04	2	15.06	16.06	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-2	2	12.04	13.04	2	15.06	16.06	
ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная												
1с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-В: ОД-110-КЗ-110 Т-1-16	5	19.04	23.04	5	19.04	23.04	
1с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТР ОД -110 -КЗ-110 Т-1-16	2	21.04	22.04	2	21.04	22.04	
2с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТР ОД -110 -КЗ-110 Т-2-10	2	28.04	29.04	2	28.04	29.04	
2с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-В: ОД-110-КЗ-110 Т-2-10	5	26.04	30.04	5	26.04	30.04	
ПС 110 кВ Очистная												
ВЛ 110 кВ Очистная -Кемеровская ТЭЦ	БВР	С отключением	Без условий	2	Для безопасного выполнения работ при покраске металлоконструкций ОРУ-110	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
ТН-110-1с	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание ТН-110-1с	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
МВ-110 Кем.ТЭЦ	ВПр	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-1-16, испытание ТТ-110 КемТЭЦ, для безопасного выполнения работ по покраске металлоконструкций ОРУ-110 Профилактическое восстановление АПВ МВ-110 Кем.ТЭЦ	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-1-16, испытание ТТ-110 МСВ-110, для безопасного выполнения работ по покраске металлоконструкций ОРУ-110	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
1с-110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание Т-1-16, для безопасного выполнения работ по покраске металлоконструкций ОРУ-110	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МЛРП-110	БВР	С отключением	Без условий	2	Для безопасного выполнения работ при покраске металлоконструкций ОРУ-110 кВ	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ- Очистная	БВР	С отключением	Без условий	2	Для безопасного выполнения работ при покраске металлоконструкций ОРУ-110 кВ, испытание КС-110 НКТЭЦ	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
ТН-110-2с	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание ТН-110-2с	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
МВ-110 НКТЭЦ	ВПр	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-2-16, испытание ТТ-110 НКТЭЦ для безопасного выполнения работ по покраске металлоконструкций ОРУ-110 Профилактическое восстановление АПВ МВ-110 НКТЭЦ	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-2-16, испытание ТТ-110 МСВ-110, для безопасного выполнения работ по покраске металлоконструкций ОРУ-110 Профилактическое восстановление Делительной защиты МСВ-110, АПВ МСВ-110	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
2с-110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание Т-2-16, для безопасного выполнения работ по покраске металлоконструкций ОРУ-110	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
МЛРП-110	БВР	С отключением	Без условий	2	Для безопасного выполнения работ при покраске металлоконструкций ОРУ-110 кВ	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
ПС 110 кВ Плотниковская												
2с-110 кВ	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	4	КР. В-110 Разъезд-157 с заменой вводов	5	21.06	25.06	5	21.06	25.06	
В-110 Разъезд 157	КР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	4	КР. В-110 Разъезд -157 с заменой вводов	5	21.06	25.06	5	21.06	25.06	
ПС 110 кВ Польшаевская-3												
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	ТР оборудования ВЧЗ	1	05.07	05.07	1	09.04	09.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками
ПС 110 кВ Промышленная-Сельская												
1с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР ТН-110 1с, ШР-110 Т-1-16	2	02.06	03.06	2	02.06	03.06	
ТН-110 1с	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110 1с	1	03.06	03.06	1	03.06	03.06	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР ТН-110 2 с, ШР-110 Т-2-16	2	07.06	08.06	2	07.06	08.06	
ТН-110 2с	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110 2с	1	08.06	08.06	1	08.06	08.06	
ПС 110 кВ РМК												
МВ-110-Т-1-25	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МВ-110-Т-1-25, Текущий ремонт ТТ-110 МВ-110-Т-1-25, Текущий ремонт Т-1-25	2	04.05	05.05	2	04.05	05.05	
ПС 110 кВ Рудничная												

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Ввод Крох-2	КР	С отключением	С переводом на ОВ	3	Капитальный ремонт В-110 Ввод Крох-2, техническое обслуживание, испытание ТТ-110 Крох-2	5	25.01	29.01	5	25.01	29.01	
2СШ-110кВ	БВР	С отключением	Без условий	3	Для безопасного выполнения работ при капитальном ремонте В-110 Ввод Крох-2	5	25.01	29.01	5	25.01	29.01	
В-110 Ввод Спутник	БВР	С отключением	Без условий	2	Для безопасного выполнения работ при капитальном ремонте В-110 Ввод Крох-2	5	25.01	29.01	5	25.01	29.01	
В-110 Ввод Спутник	ИСП	С отключением	Без условий	2	Испытание ТТ-110 Спутник	5	25.01	29.01	5	25.01	29.01	
ВЛ 110 кВ Рудничная-Спутник	БВР	С отключением	Без условий	2	Испытание КС-110 Спутник	5	25.01	29.01	5	25.01	29.01	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Профилактический контроль (КСЗ ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), привод В-110 Ввод Кем.ГРЭС-1) Опробование АПВ В-110 Ввод Кем.ГРЭС-1	5	31.05	04.06	5	31.05	04.06	
ТН-110-1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание ТН-110-1СШ	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	
ТН-110-2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание ТН-110-2СШ	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Профилактический контроль (КСЗ ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), привод В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2) Опробование АПВ В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2	5	15.06	18.06	5	15.06	18.06	
ОСШ 110кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание ТН-110 ОСШ (ф"В")	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	
В-110 Ввод Шахтер	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Тестовый контроль (КСЗ ВЛ 110 кВ Шахтер – Рудничная (ДЗ, ТЗНП, МФО)). Профилактическое восстановление АПВ В-110 Ввод Шахтер	2	28.06	02.07	2	28.06	02.07	
В-110 Ввод Крох-2	ВПр	С отключением	Без условий	3	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Ввод Крох-2	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
ОМВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Тестовый контроль (КСЗ В-110 ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО)). Опробование АПВ ОМВ-110	3	19.07	21.07	3	19.07	21.07	
В-110 Ввод Крох-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	Тестовый контроль (КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)). Профилактический контроль АПВ В-110 Ввод Крох-1	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
В-110 Ввод Спутник	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Спутник (ДЗ, ТЗНП, МФО)). Профилактический контроль АПВ В-110 Ввод Спутник	3	26.07	28.07	3	26.07	28.07	
ПС 110 кВ Спутник												
1с-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	2	БВР при покраске металлоконструкций ОРУ-110 кВ, испытание ТН-110 1С	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
ВЛ 110 кВ Рудничная-Спутник	БВР	С отключением	Без условий	2	БВР при покраске металлоконструкций ОРУ-110 кВ, испытание КС-110 Рудничная	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
МСВ-110	БВР	С отключением	Без условий	2	БВР при покраске металлоконструкций ОРУ-110 кВ	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
2с-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	2	БВР при покраске металлоконструкций ОРУ-110 кВ, испытание ТН-110 2С	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
ВЛ 110 кВ Спутник-Крохалевская	БВР	С отключением	Без условий	2	БВР при покраске металлоконструкций ОРУ-110 кВ, испытание КС-110 Крохалевская	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
МСВ-110	БВР	С отключением	Без условий	2	БВР при покраске металлоконструкций ОРУ-110 кВ	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
ПС 110 кВ Ташная												
В-110 Анжерская	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	3	Текущий ремонт В-110 Анжерская, техническое обслуживание ТТ-110 Анжерская	3	01.06	03.06	3	01.06	03.06	
В-110 Анжерская	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	3	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Анжерская – Ташная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Анжерская	3	01.06	03.06	3	01.06	03.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Крохалевская	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Тестовый контроль КСЗ В-110 ВЛ 110 кВ Таежная – Крохалевская (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Крохалевская	3	28.06	30.06	3	28.06	30.06	
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактический контроль (РЗА, АПВ) МШВ-110	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	
ВЛ 110 кВ Кайгур-Таежная	СР	С отключением	Без условий	3	Средний ремонт, испытание КС-110 Кайгур (ф"А")	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	
В-110 Кайгур	БВР	С отключением	Без условий	3	Для безопасного выполнения работ при среднем ремонте КС-110 Кайгур (ф"А")	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	
В-110 Кайгур	ВПр	С отключением	Без условий	3	Тестовый контроль КСЗ В-110 ВЛ 110 кВ Кайгур – Таежная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Кайгур	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	
ВЛ 110 кВ Таежная-Барзас	БВР	С отключением	Без условий	3	Для безопасного выполнения работ при среднем ремонте КС-110 Кайгур (ф"А"), испытание КС-110 Барзас	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	
В-110 Барзас	БВР	С отключением	Без условий	3	Для безопасного выполнения работ при среднем ремонте КС-110 Кайгур (ф"А")	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	
В-110 Барзас	ВПр	С отключением	Без условий	3	Тестовый контроль КСЗ В-110 ВЛ 110 кВ Таежная – Барзас (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Барзас	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	
ОМВ-110	ВПр	С отключением	без условий	2	Тестовый контроль (КСЗ В-110 ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО)). Профилактический контроль АПВ ОМВ-110	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	
ОСШ-110	БВР	С отключением	Без условий	3	Для безопасного выполнения работ при среднем ремонте КС-110 Кайгур (ф"А"), испытание ТН-110 ОСШ	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	
ПС 110 кВ Тепловая												
2с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-О: ОД -110 -КЗ-110 Т-2-6,3	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
2с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТР ОД -110 -КЗ-110 Т-1-6,3 и Т-110-1	2	14.07	15.07	2	14.07	15.07	
1с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-О: ОД -110 -КЗ-110 Т-1-6,3	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
1с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТР ОД -110 -КЗ-110 Т-2-6,3 и Т-110-2	2	21.07	22.07	2	21.07	22.07	
ПС 110 кВ Техноколь												
ВЛ 110 к В Техноколь-Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юрга-500	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ТТ МСРП-110, СР-3, ШР ТН ввода-110 Юрга-500, ГР ввода-110 Юрга-500	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
ТН ввода-110 Юрга-500	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание, испытание ТН ввода-110 Юрга-500	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
В ввода-110 Юрга-500	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание В ввода-110 Юрга-500	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР ввода-110 Юрга-500, СР-1	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МСВ-110	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
ВЛ 110 к В Юргинская-Техноколь	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юргинская	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ТТ МСРП-110, СР-4, ШР ТН ввода-110 Юргинская, ГР ввода-110 Юргинская	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
ТН ввода-110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание, испытание ТН ввода-110 Юргинская	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В ввода-110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание В ввода-110 Юргинская	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР ввода-110 Юргинская, СР-2	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МСВ-110	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
ПС 110 кВ Толевая												
T-1-6,3	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-1-6,3, КЗ-110, ОД-110, испытание РВС-110 Т-1-6,3, испытание РВС-35+15 Т-1-6,3 нейтраль	5	16.08	20.08	5	16.08	20.08	При условии уведомления об ограничении потребления с шин ПС 110 кВ Толевая в полном объеме
T-1-6,3	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактическое восстановление РЗА, привода КЗ, привода ОД	5	16.08	20.08	5	16.08	20.08	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая	БВР	С отключением	Без условий	2	Для безопасного выполнения работ при покраске металлоконструкций	5	16.08	20.08	5	16.08	20.08	
ПС 110 кВ Тяжинская												
В-110 Каштан	БВР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Тяжинская – Каштан тяговая (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ В-110 Каштан	5	21.06	25.06	5	11.05	15.05	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Иверка – Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская. Выполнение ремонта возможно при реализации АОПО на ПС 110 кВ Иверка в соответствии с заданиями Кемеровского РДУ от 11.09.2020 № Р2-61-П-1-19-2360, 2361, 2362, 2363, АОПО на ПС 110 кВ Марининск в соответствии с заданиями Кемеровского РДУ от 11.09.2020 № Р2-61-П-1-19-2356, 2357, 2358, 2359 и АРПТ на ПС 110 кВ Ачинск тяговая в соответствии с заданием Красноярского РДУ от 17.09.2020 Р27-61-П-3-19-3020»
ТН-110 2С	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР, испытание ТН-110	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	
В-110 БСК	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт, испытание В-110 БСК	5	16.08	20.08	5	16.08	20.08	
В-110 БСК	КР	С отключением	Без условий	2	Покраска порталов БСК-110	5	12.07	16.07	5	16.08	20.08	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Криво тяговая (С-25)
ТН-110 1С	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР, испытание ТН-110	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	
В-110 Марининск	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Марининск – Тяжинская с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ В-110 Марининск	5	26.07	30.07	5	27.09	01.10	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками. Выполнение ремонта возможно при реализации АОПО на ПС 110 кВ Иверка в соответствии с заданиями Кемеровского РДУ от 11.09.2020 № Р2-61-П-1-19-2360, 2361, 2362, 2363, АОПО на ПС 110 кВ Марининск в соответствии с заданиями Кемеровского РДУ от 11.09.2020 № Р2-61-П-1-19-2356, 2357, 2358, 2359 и АРПТ на ПС 110 кВ Ачинск тяговая в соответствии с заданием Красноярского РДУ от 17.09.2020 Р27-61-П-3-19-3020»

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МСВ-ОВ-110	ВПр	С отключением	без условий	2	Профилактический контроль КСЗ МСВ-ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ МСВ-ОВ-110	5	20.09	24.09	5	25.10	29.10	Перенос сроков ремонта из-за несомещения с работами на 2СШ-500 кВ Назаровская ГРЭС. Выполнение ремонта возможно при реализации АОПО на ПС 110 кВ Иверка в соответствии с заданиями Кемеровского РДУ от 11.09.2020 № Р2-61-П-1-19-2360, 2361, 2362, 2363, АОПО на ПС 110 кВ Марининск в соответствии с заданиями Кемеровского РДУ от 11.09.2020 № Р2-61-П-1-19-2356, 2357, 2358, 2359 и АРПТ на ПС 110 кВ Ачинск тяговая в соответствии с заданием Красноярского РДУ от 17.09.2020 Р27-61-П-3-19-3020»
ПС 110 кВ Чебоксарская												
2с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ШР-110-Т-2-6,3	2	09.08	10.08	2	09.08	10.08	
ПС 110 кВ Шахтовая												
МСВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-К1: МСВ-110	2	19.04	20.04	2	19.04	20.04	
ПС 110 кВ Ширпотреб												
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туиковом режиме на время ТО В-110 ТЭЦ	2	21.06	22.06	2	23.02	24.02	Перенос сроков ремонта по балансу мощности Центральной ТЭЦ
В-110 ТЭЦ	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт В-110 ТЭЦ	2	21.06	22.06	2	23.02	24.02	
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туиковом режиме на время ТО В-110 ТЭЦ	2	03.02	04.02	2	25.02	26.02	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ЛЭП
В-110 ТЭЦ	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О АПВ В-110 ТЭЦ	2	03.02	04.02	2	25.02	26.02	
ВЛ 110 КМК-1 - Ширпотреб I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туиковом режиме на время ТО В -110 КМК-1	2	18.05	19.05	2	18.05	19.05	
В-110 КМК-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-О: АПВ В-110 КМК-1	2	18.05	19.05	2	18.05	19.05	
ВЛ 110 КМК-1 - Ширпотреб II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туиковом режиме на время ТО В -110 КМК-2, КР В-110 КМК-2	2	16.08	17.08	2	16.08	17.08	
В-110 КМК-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-О: АПВ В-110 КМК-2	2	16.08	17.08	2	16.08	17.08	
В-110 КМК-2	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт В-110 КМК-2	2	16.08	17.08	2	16.08	17.08	
МШВ-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт МШВ-110	2	06.09	07.09	2	06.09	07.09	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: Комплект защит РЗА МШВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	2	06.09	07.09	2	06.09	07.09	
ВЛ 110 КМК-1 - Ширпотреб I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туиковом режиме на время КР В -110 КМК-1	2	01.11	02.11	2	01.11	02.11	
В-110 КМК-1	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт В-110 КМК-1	2	01.11	02.11	2	01.11	02.11	
ПС 110 кВ Юргинская												
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ОР ввода-110 Литейная-1	5	05.04	09.04	5	05.04	09.04	
1СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-1СШ-110 Литейная-1	5	05.04	09.04	5	05.04	09.04	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ОР ввода-110 Литейная-2	5	12.04	16.04	5	12.04	16.04	
1СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-1СШ-110 Литейная-2	5	12.04	16.04	5	12.04	16.04	
ВЛ 110 к В Юргинская-Яшкинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Яшкино-1	4	11.05	14.05	4	11.05	14.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ ввода-110 Яшкино-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание, испытание МВ ввода-110 Яшкино-1	4	11.05	14.05	4	11.05	14.05	
МВ ввода-110 Яшкино-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	Тестовый контроль КСЗ осн. ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактический контроль КСЗ рез. ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ МВ-110	4	11.05	14.05	4	11.05	14.05	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ОР ввода-110 Яшкино-1	4	11.05	14.05	4	11.05	14.05	
ІСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-ІСШ-110 Яшкино-1	4	11.05	14.05	4	11.05	14.05	
ВЛ 110 к В Юргинская-Яшкинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Яшкино-2	5	17.05	21.05	5	17.05	21.05	
МВ ввода-110 Яшкино-2	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МВ ввода-110 Яшкино-2	5	17.05	21.05	5	17.05	21.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская-Воинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Воинская	5	17.05	21.05	5	17.05	21.05	
МВ ввода-110 Воинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МВ ввода-110 Воинская	5	17.05	21.05	5	17.05	21.05	
МВ ввода-110 Воинская	ВПр	С отключением	Без условий	2	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ МВ-110	5	17.05	21.05	5	17.05	21.05	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ОР ввода-110 Воинская	5	17.05	21.05	5	17.05	21.05	
ІСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-ІСШ-110 Воинская	5	17.05	21.05	5	17.05	21.05	
МВ ввода-110 Яшкино-2	ВПр	с отключением	Без условий	2	Тестовый контроль КСЗ осн. ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ МВ ввода-110 Яшкино-2	5	17.05	21.05	5	17.05	21.05	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ОР ввода-110 Яшкино-2	5	17.05	21.05	5	17.05	21.05	
ІСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-ІСШ-110 Яшкино-2	5	17.05	21.05	5	17.05	21.05	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ОМВ-110	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
ОМВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактическое восстановление привода, опробование АПВ ОМВ-110	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ОР ОМВ-110	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
ІСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-ІСШ-110 ОМВ-110	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская-Технониколь	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юргинская-Технониколь	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
МВ ввода-110 Юргинская-Технониколь	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МВ ввода-110 Юргинская-Технониколь	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ОР ввода-110 Юргинская-Технониколь	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
ІСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-ІСШ-110 Юргинская-Технониколь	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
ВЛ 110 к В Юргинская-Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юрга 2-Тяговая, испытание КС-110 Юрга 2-Тяговая	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
МВ ввода-110 Юрга-2 тяговая	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание, испытание МВ ввода-110 Юрга 2-Тяговая	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ОР ввода-110 Юрга 2-Тяговая	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
ІСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-ІСШ-110 Юрга-2 Тяговая	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ТН-110-1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание, испытание ТН-110-1СШ	2	16.08	17.08	2	16.08	17.08	
1СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-110 ТН-110-1СШ	2	16.08	17.08	2	16.08	17.08	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание, испытание МШВ-110	3	16.08	18.08	3	16.08	18.08	
1СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-1СШ-110 МШВ-110	3	16.08	18.08	3	16.08	18.08	
ТН-110-2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание, испытание ТН-110-2СШ	1	19.08	19.08	1	19.08	19.08	
ВЛ 110 к В Юргинская-Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юрга-500-1	5	06.09	10.09	5	06.09	10.09	
МВ ввода-110 Юрга-500-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МВ ввода-110 Юрга-500-1	5	06.09	10.09	5	06.09	10.09	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ОР ввода-110 Юрга-500-1	5	06.09	10.09	5	06.09	10.09	
1СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-1СШ-110 Юрга-500-1	5	06.09	10.09	5	06.09	10.09	
ВЛ 110 к В Юргинская-Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юрга-500-2	5	13.09	17.09	5	13.09	17.09	
МВ ввода-110 Юрга-500-2	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МВ ввода-110 Юрга-500-2	5	13.09	17.09	5	13.09	17.09	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ОР ввода-110 Юрга-500-2	5	13.09	17.09	5	13.09	17.09	
1СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-1СШ-110 Юрга-500-2	5	13.09	17.09	5	13.09	17.09	
ВЛ 110 к В Юргинская-ТЭЦ ЮрМаш I цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	5	04.10	08.10	5	04.10	08.10	
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	5	04.10	08.10	5	04.10	08.10	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ОР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	5	04.10	08.10	5	04.10	08.10	
1СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-1СШ-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	5	04.10	08.10	5	04.10	08.10	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ОР-110 Абразивная-1	5	04.10	08.10	5	04.10	08.10	
1СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-1СШ-110 Абразивная-1	5	04.10	08.10	5	04.10	08.10	
ВЛ 110 к В Юргинская-ТЭЦ ЮрМаш II цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	5	11.10	15.10	5	11.10	15.10	
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание, испытание МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	5	11.10	15.10	5	11.10	15.10	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ОР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	5	11.10	15.10	5	11.10	15.10	
1СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-1СШ-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	5	11.10	15.10	5	11.10	15.10	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ОР-110 Абразивная-2	5	11.10	15.10	5	11.10	15.10	
1СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-1СШ-110 Абразивная-2	5	11.10	15.10	5	11.10	15.10	
ПС 110 кВ Яйская												
1с-110кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	ТО 1с-110кВ, ТР ТН-110 1с, испытание ТН-110-1с	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	
1с-110кВ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Профилактический контроль вторичной коммутации ТН-110-1с	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
2с-110кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	ТО 2с-110 кВ, ТР ТН-110-2с, испытание ТН-110-2с	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	
2с-110кВ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Профилактический контроль вторичной коммутации ТН-110-2с	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	ТО, испытание МСВ-110	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	
ПС 110 кВ Яшкинская												
В-110 Юргинская-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Профилактическое восстановление привода, опробование АПВ В-110 Юргинская-1	4	11.05	14.05	4	11.05	14.05	
В-110 Юргинская-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Профилактическое восстановление привода, опробование АПВ В-110 Юргинская-2	5	17.05	21.05	5	17.05	21.05	
ТН-110 ИСШ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание	2	01.07	02.07	2	01.07	02.07	
ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание	3	07.07	09.07	3	07.07	09.07	
ОВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактический контроль КСЗ ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ ОВ-110	3	07.07	09.07	3	07.07	09.07	
ТН-110 2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание	2	15.07	16.07	2	15.07	16.07	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт	3	21.07	23.07	3	21.07	23.07	
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактический контроль РЗА, АПВ МШВ-110	3	21.07	23.07	3	21.07	23.07	
В-110 Сураново	СР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Средний ремонт	3	04.08	06.08	3	04.08	06.08	
В-110 Сураново	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Профилактическое восстановление привода, опробование АПВ В-110 Сураново	3	04.08	06.08	3	04.08	06.08	
РП 10 кВ Центр здоровья												
Т-1-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание Т-1-1	2	01.04	02.04	2	01.04	02.04	
Т-2-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание Т-2-1	2	05.04	06.04	2	05.04	06.04	
Т-3-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание Т-3-1	2	07.04	08.04	2	07.04	08.04	
В-10 Т-1-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание В-10 Т-1-1	2	01.06	02.06	2	01.06	02.06	
Т-2-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактический контроль РЗА, привода В-10 кВ	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	
В-10 Т-2-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание В-10 Т-2-1	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	
МСВ-10 2-3с	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактический контроль РЗА	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	
Т-3-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактический контроль РЗА, привода В-10 кВ	2	07.06	08.06	2	07.06	08.06	
В-10 Т-3-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание В-10 Т-3-1	2	07.06	08.06	2	07.06	08.06	

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



А.А. Сибиряков